

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0.233.525-50/2007	610480	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Residencial Vila Alegre	Assentamentos Precários em Diversos Residen

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
3.	TOTAL SERVIÇOS INFRAESTRUTURA E UH	4.272.518,37	% Período:						
3.1.	INFRAESTRUTURA	1.082.538,85	% Período:	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	249.861,28	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
3.1.2.	TERRAPLANAGEM	283,52	% Período:	4,62%	9,93%	14,09%	22,90%	24,28%	24,17%
3.1.3.	PAVIMENTAÇÃO	295.489,82	% Período:	18,23%	21,24%	17,92%	28,12%	14,49%	
3.1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	240.207,25	% Período:	25,00%	30,00%	25,00%	20,00%		
3.1.5.	REDE DE ÁGUA POTAVEL	42.902,17	% Período:				50,00%	50,00%	
3.1.6.	RESERVATÓRIO PARA ÁGUA POTÁVEL	184.095,78	% Período:	-	30,00%	40,00%	30,00%		-
3.1.7.	ESGOTO SANITÁRIO	69.699,03	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%		-

3.2.	UNIDADES HABITACIONAIS	3.189.979,51	% Período:						
3.2.1.	INFRAESTRUTURA	563.301,09	% Período:	25,00%	30,00%	25,00%	20,00%	-	-
3.2.2.	SUPERESTRUTURA	103.719,95	% Período:	25,00%	30,00%	25,00%	20,00%	-	-
3.2.3.	ALVENARIA	397.880,70	% Período:				50,00%	50,00%	
3.2.4.	ESQUADRIAS	440.179,01	% Período:	-	-	-	50,00%	50,00%	-
3.2.5.	VIDROS	23.226,45	% Período:	25,00%	30,00%	25,00%	20,00%	-	-
3.2.6.	COBERTURAS	421.058,40	% Período:	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	
3.2.7.	REVESTIMENTOS	664.040,11	% Período:	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	-
3.2.8.	INSTALAÇÕES E APARELHOS	272.505,07	% Período:	-	6,10%	12,79%	21,13%	27,60%	32,37%
3.2.9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	104.199,31	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%		
3.2.10.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	85.051,45	% Período:	-	30,00%	40,00%	30,00%	-	-
3.2.11.	LOUÇAS E METAIS	80.301,95	% Período:	-		30,00%	40,00%	30,00%	-
3.2.12.	COMPLEMENTAÇÕES	34.516,03	% Período:				30,00%	40,00%	30,00%

4.272.518,37			%:	4,62%	9,93%	14,09%	22,90%	24,28%	24,17%
Período:		Repassse:	115.581,61	248.568,74	352.561,23	573.044,65	607.493,14	604.737,39	
		Contrapartida:	81.791,36	175.899,74	249.490,05	405.515,21	429.892,68	427.942,58	
		Outros:							
		Investimento:	R\$ 197.372,97	R\$ 424.468,48	R\$ 602.051,27	R\$ 978.559,86	R\$ 1.037.385,82	R\$ 1.032.679,97	
		%:	4,62%	14,55%	28,65%	51,55%	75,83%	100,00%	
Acumulado:		Repassse:	115.581,61	364.150,35	716.711,58	1.289.756,23	1.897.249,37	2.501.986,76	
		Contrapartida:	81.791,36	257.691,09	507.181,14	912.696,35	1.342.589,03	1.770.531,61	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	
		Investimento:	197.372,97	621.841,44	1.223.892,72	2.202.452,58	3.239.838,40	4.272.518,37	
		%:	4,62%	14,55%	28,65%	51,55%	75,83%	100,00%	

Ouro Preto

Local

22 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico pelo orçamento

Nome: Cynara Gramigna Perdigão

CREA/CAU: MG 93.321/D

ART/RRT: 4387725

