

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO  
**PASSA RODAS EM TRECHO DA RUA FRANKLIN AMÂNCIO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO E DESEMBOLSO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO DIRETO	CUSTO TOTAL	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
	<b>TOTAL DO CONTRATO</b>	R\$ 108.324,74	R\$ 142.046,15		R\$ 18.124,11	R\$ 22.791,64	R\$ 101.130,40
					12,76%	16,05%	71,20%
1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 538,93	R\$ 706,70	0,50%	R\$ 153,65	R\$ 193,22	R\$ 359,84
					21,74%	27,34%	50,92%
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 6.054,57	R\$ 7.938,64	5,59%	R\$ 3.175,46	R\$ 2.381,59	R\$ 2.381,59
					40,00%	30,00%	30,00%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 29.259,57	R\$ 38.368,23	27,01%	R\$ 4.878,29	R\$ 6.134,60	R\$ 27.355,33
					12,71%	15,99%	71,30%
4	REMOÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO E BASE NAS FAIXAS DOS PASSA RODAS	R\$ 1.794,77	R\$ 2.353,43	1,66%	R\$ 2.353,43	R\$ -	R\$ -
					100,00%		
5	EXECUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM BICA CORRIDA	R\$ 5.767,66	R\$ 7.563,29	5,32%	R\$ 7.563,29	R\$ -	R\$ -
					100,00%		
6	EXECUÇÃO DE PASSA RODAS EM PISO DE CONCRETO ARMADO	R\$ 16.005,06	R\$ 20.987,54	14,78%	R\$ -	R\$ 13.641,90	R\$ 7.345,64
						65,00%	35,00%
7	REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO NO EIXO DA VIA	R\$ 1.678,97	R\$ 2.201,64	1,55%	R\$ -	R\$ 440,33	R\$ 1.761,31
						20,00%	80,00%
8	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO NO ENTORNO DOS PASSA RODAS	R\$ 44.752,85	R\$ 58.683,92	41,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.683,92
							100,00%
9	SERVIÇOS FINAIS:	R\$ 2.472,36	R\$ 3.242,76	2,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.242,76
							100,00%
	<b>ACUMULADO</b>				R\$ 18.124,11	R\$ 40.915,75	R\$ 142.046,15
					12,76%	28,80%	100,00%

ANDRÉ RICARDO DOS REIS COTA  
ENG. CIVIL - CREA MG 373.685/D